

## **I/S RENO-NORD**

### **BESTYRELSEN**

**Mødet onsdag den 31. august 2005**

---

**Til stede** : Henrik Skovhaug og Kinndy Martens, I/S Reno-Nord.

**Fraværende:** Signe Friis, Ib Rasmussen og Henrik Thomsen.

**Sekretær** : Henrik Skovhaug, I/S Reno-Nord.

#### **Punkt 1.**

**Referat fra bestyrelsens møde den 31. marts 2005.**

— —

#### **BESLUTNING:**

Godkendt.

#### **Punkt 2.**

**Meddelelser fra formanden.**

Ingen meddelelser fra formanden.

### Punkt 3.

#### Orientering om selskabets drift og økonomi.

##### a. Drift.

Hovedparten af affald er siden 1. juli brændt på ovnlinie 4. I juli måned har der på grund af indreguleringer på anlægget ikke været kørt fuldlast, men fra 1. august var der drift med fuld kapacitet. Desværre opstod der den 8. august 2005 en brand på siden af ovnlinie 4 forårsaget af en defekt olieledning til en oliebrænder. Der er en del skader, bl.a. på forsynings- og styringskabler. Det påregnes, at ovnlinie 4 igen idriftsættes primo uge 34. Udgifterne til udbedring af skaderne betales af Reno-Nord's All risk forsikring eller af Vølund, som leverandør af anlægget, da Reno-Nord ikke har overtaget anlægget.

Ovnlinie 3 er i drift mens ovnlinie 4 reparerer.

Røgrensningsanlæg 2 er permanent taget ud af drift, for at der kan foretages bygningsmæssige ændringer i forbindelse med ovnlinie 4. Dermed er der ikke mere mulighed for drift af ovn 1 og 2, og den gamle skorsten har ingen funktion og er fjernet.

Som nævnt på bestyrelsesmødet den 7. december 2004 indføres der i Danmark producentansvar for elektronikaffald (elektronikaffald, kølemøbler, hvidevarer, lyskilder m.m.). Ordningen var planlagt igangsat pr. 1. januar 2006, men datoen er ændret til 1. april 2006. Med indførelse af producentansvar vil kommunerne ikke længere have ansvaret for den videre transport fra genbrugspladser/opsamlingspladser og behandlingen af elektronikaffaldet. Ordningen betyder væsentlige ændringer i forholdene på Reno-Nord vedrørende elektronikaffald og kølemøbler og kan betyde, at de 2 aktiviteter forsvinder fra selskabet.

Mulighederne for Reno-Nord efter den 1. april 2006 kan være:

- *indgå samarbejde med producentorganisationen*
- *indgå samarbejde med private behandlingsanlæg*
- *blive led i indsamlingssystemet ved f. eks. en forsortering af affaldet før det overlades til producentorganisationen.*

Reno-Nord er i dialog med et af de private behandlingsanlæg om evt. muligheder for et fremtidigt samarbejde. Desuden er selskabet sammen med Aalborg Kommune ved at undersøge behovet og mulighederne for en central indsamlings- og sorteringsplads for elektronikaffald på Reno-Nord.

— —

#### **ORIENTERING:**

Aalborg Kommune er meget positiv over for evt. at etablere en central indsamlings- og sorteringsplads for elektronikaffald på Reno-Nord. Forsyningsvirksomhederne og Reno-Nord har

sammen udarbejdet et notat om forholdene og økonomien ved at etablere pladsen, som fremlægges i Forsyningsudvalget.

Hvis der etableres en indsamlings- og sorteringsplads vil øvrige interessentkommuner og evt. ikke-interessentkommuner få tilbud om anvendelse af pladsen.

En indsamlings- og sorteringsplads på Reno-Nord vil ud over at servicere kommunerne evt. også kunne være basis for en dialog med producentorganisationen eller dennes entreprenør om muligheder for at Reno-Nord udfører en mere omfattende sortering eller lettere demonteringsopgaver, som i givet fald finansieres af producenterne.

Reno-Nord's nuværende varmeplansgodkendelse giver ikke mulighed for udnyttelse af fuld kapacitet på ovnlinie 4. Da det bl.a. vil være hensigtsmæssigt, at få prøvet anlægget maksimalt i garantiperioden fremsendes ansøgning til Aalborg Kommune om ændring af varmeplansgodkendelsen, således at anlægget kan anvendes med fuld kapacitet.

Efter 1. januar 2006 vil drift af ovnlinie 3 ikke mere være tilladt inden for de nuværende miljøgodkendelser. Ansøgning om ny miljøgodkendelse til drift af ovnlinie 3 er under udarbejdelse, og vil blive fremsendt til Nordjyllands Amt snarest. Når godkendelsen foreligger vil de økonomiske forhold blive undersøgt for at ovnlinie 3 vil kunne anvendes med de skærpede miljøkrav, som gælder efter 1. januar 2006.

#### **b. Økonomi.**

Den økonomiske balance for de første 7 måneder af 2005 er vedlagt (*bilag 1*).

Indtjeningen er fortsat over det budgetterede for både energianlægget med ca. kr. 7,7 mio. og for lossepladsen med kr. 1,2 mio.

— — —

#### **ORIENTERING:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **Punkt 4.**

#### **Teknikergruppen.**

Der er holdt møde i Teknikergruppen den 13. juni 2005. Referatet er vedlagt som *bilag 2*.

— —

#### **ORIENTERING:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **Punkt 5.**

##### **Ovnlínie 4.**

I henhold til kontrakt med maskinleverandørerne af ovnlínie 4 skulle start på prøveperiode ske den 1. august 2005.

Ved start prøveperiode er aftalt frigivelse af alle forudbetalingsgarantier samt betaling af 1 rate.

Der blev den 1. august 2005 holdt møde med Konsortiet for afklaring af, om Reno-Nord kunne acceptere start af prøveperioden. Anlægget var i drift, men der var visse mangler, og det blev aftalt, at prøveperioden tidligst skulle starte den 16. august 2005, når de påpegede mangler var udbedret. Samtidig blev aftalt, at frigive halvdelen af sikkerhedsstillelserne til de 3 Konsortieparter efter mødet den 1. august, da anlægget var i drift og producerede el og varme. Reno-Nord har fortsat væsentlige beløb i sikkerhed fra Konsortieparterne i form af sikkerhedsstillelser og udestående betalinger - i alt på ca. kr. 327 mio.

Som omtalt under punkt 3 opstod der desværre en brand på ovnlínie 4 (hvor der ikke skulle være ild), hvilket har betydet, at prøvedriften tidligst kan starte den 1. september 2005.

Når ovnlínie 4 idriftsættes igen - forhåbentlig primo uge 34 - forventes drift med fuld produktion af el og varme.

Facadeentreprenøren er fortsat forsinket i forhold til tidsplanen. Facaderne på den nye bygning er færdig, og der arbejdes p.t. med udskiftning af facadepladerne på de eksisterende bygninger.

De øvrige bygningsentreprenører følger nogenlunde de fastlagte tidsplaner.

Projektet forløber fortsat efter de økonomiske fastlagte rammer.

— —

Ovnlíne 4 er igen i normal drift efter branden, men der er fortsat visse mangler, og anlægget vil ikke gå i prøvedrift 1. september 2005, men tidligst medio september.

Konsortiet har anmodet om betaling af en del af kontraktsummen pr. 1. september 2005, der forfalder til betaling ved start prøveperiode. Rambøll indstiller i notat af 26. august 2005, at Reno-Nord betaler konsortieparterne en del af kontaktsummen pr. 1. september 2005. Det er forholdsvis mindre forhold der gør, at vi ikke går i prøvedrift pr. 1. september 2005, og anlægget producerer el og varme. Reno-Nord har fortsat væsentlige beløb i sikkerhed fra konsortieparterne.

Bestyrelsen *godkendte*, at der sker en betaling til de tre konsortieparter pr. 1. september 2005 i henhold til nedenstående skema. I skemaet er desuden oplyst hvilke sikkerhedsstillelser Reno-Nord har hos konsortiet i form af sikkerhedsstillelser og udestående betalinger.

	<i>Betaling pr. 1. september 2005</i>	<i>Sikkerhedsstillelser efter 1. september 2005</i>			<i>Sikkerhedsstillelser efter start prøveperiode</i>		
		<i>Sikker- hedsstil- lelser</i>	<i>Udestå- ende be- talinger</i>	<i>I alt</i>	<i>Sikker- hedsstil- lelser</i>	<i>Udestå- ende be- talinger</i>	<i>I alt</i>
BWV- Vølund	51,0	112,0	51,0	<b>163,0</b>	35,0	25,5	<b>60,5</b>
LAB	8,5	42,5	17,0	<b>59,5</b>	12,8	8,5	<b>21,3</b>
BVI	6,0	30,0	12,0	<b>42,0</b>	9,0	6,0	<b>15,0</b>

## Punkt 6.

### Omybygning af administrationsbygning og ændring af forplads.

Omybygningen af administrationsbygningen var planlagt færdig til indflytning medio august 2005, men entreprenørerne har meddelt, at færdiggørelsen er ca. 14 dage forsinket, således at vi først flytter ind primo september.

Ændring af forplads vil tilsvarende blive forsinket, men det forventes, at anlægsentreprisen vil blive afsluttet ultimo september.

Omybygningen af administrationsbygningen og ændring af forpladsen forløber fortsat efter de økonomiske fastlagte rammer.

**ORIENTERING:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

**Punkt 7.****Budget 2006.**

Der er udarbejdet forslag til *Budget 2006 (bilag 3)*.

Budgettets baggrund og forudsætninger fremgår af siderne 10 til 14 i det vedlagte budget.

Prisen for forbrænding af alle kategorier affald er holdt uændret.

Prisen for deponering af lossepladsaffald og modtage- og salgspriser for genbrug af beton m.m. er ligeledes holdt uændret på nær for salg af knust beton, som er hævet med ca. 10%.

Det samlede indtjeningsbidrag for energianlæg, losseplads, køleskabsordning og elektronikaffald er budgetteret til kr. 54,7 mio. Ovnlinie 4 afskrives over 16 år og dermed en årlig afskrivning på energianlægget på kr. 40,5 mio. Renteudgiften på lånet til ovnlinie 4 er i 2006 ca. kr. 35 mio., og årets resultat bliver således kr. ÷22,9 mio.

Det negative driftsresultat skyldes de meget store afskrivninger, men da afdraget på lånet i 2006 er ca. kr. 9,0 mio. er der reelt i *Budget 2006* et likviditetsmæssig overskud på kr. 11,7 mio. på driften.

I budgettet side 3, note 4 er forslag til følgende anlægsudgifter i 2006 (*i 1.000 kr.*):

- ***Etablering af nyt deponiområde på Rærup losseplads*..... kr. 23.000**

Der er tidligere afsat økonomi til køb/ekspropriation af arealer til udvidelse af lossepladsen.

Ekspropriationen forventes afsluttet primo 2006, således at anlægsarbejder kan påbegyndes foråret 2006.

- ***Udskiftning af kompaktor på losseplads (byttepris)*..... kr. 2.400**

Lossepladsens nuværende kompaktor fra 1994 er nedslidt og bør udskiftes.

Det *fremlægges til beslutning*:

- at *Budget 2006* godkendes.

— —  
**BESLUTNING:**

Bestyrelsen behandlede og godkendte det udsendte *Budgetforslag 2006*.

**Punkt 8.**

**Indvielse af ovnlinie 4.**

Der orienteres om status på arrangementet for indvielsen af ovnlinie 4.

— —  
**ORIENTERING:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

**Punkt 9.**

**Kommunalreformens betydning for I/S Reno-Nord.**

— —  
**ORIENTERING:**

Udarbejdelse af forslag til nye vedægter påbegyndes snarest. Ændringer i vedtægterne vil bl.a. omfatte bestyrelsens sammensætning.

**Punkt 10.**

**Næste møde.**

— —

**BESLUTNING:**

Næste møde er aftalt til *tirsdag den 22. november 2005 kl. 14.00.*

**Punkt 11.**

**Eventuelt.**

Ingen bemærkninger.